



ALL AMERICAN ASPHALT

CAL. STATE

Engineering - Contractors - Asphalt Paving

LIC. #267073A

400 E. 6th Street, PO Box 2229, Corona, California 92878-2229

Telephone: (951) 736-7625 FAX: (951) 371-5376

Ciudad de Long Beach

Actualización de la Construcción – 19 de Septiembre 2014

Proyecto de mejora de la Avenida Pino

www.PineAveImprovement.com

Información del Proyecto Línea – (562) 908-3516

Contratistas de la Ciudad, **All American Asphalt y City Light & Power**, comenzaron la construcción el 14 de Abril de 2014, y el proyecto está prevista para la finalización, salvo el tiempo u otras demoras imprevistas, para Abril de 2015. El trabajo se llevará a cabo a lo largo de la Avenida Pino entre la calle Anaheim y Seaside Way.

Segmento 4 – Broadway hasta la Ocean Blvd.

Septiembre 2014 a Marzo 2015

- El proyecto se acelerará en el trabajo aburrido / zanjas para las mejoras de la señal de tráfico en la intersección de Pine Ave y primera calle. este trabajo será diariamente de **7:00 AM a 7:00 PM** y está siendo coordinado con la Línea Azul del Metro que requiere el cierre en esta intersección a partir del 20 de Septiembre al 19 de Octubre. **Línea de Metro (213) 922-7123.**
- El proyecto consistirá en el riego de jardines, plantaciones y los árboles del paisaje, iluminación de calles y peatonales , semáforos , aceras , nuevas rampas de intersección , la sustitución de aceras dañadas , reemplazar de acera y cunetas dañadas , revestimiento de asfalto y otros trabajos relacionados
- El contratista tiene previsto para realizar la mayor parte del trabajo del **Segmento 4 de Lunes a Viernes de 7:00 am a 3:30 pm (Las Excepciones son Apodar y Remover Los Arboles que se hará de Domingo a Jueves, 9:30 pm a 6:00 am y el Trabajo de Pavimento se hará de Domingo a Jueves, 10:00 pm a 6:00 am). Aceras, Bordos y Rampas en la area de Comedor seran de Lunes a Viernes de 11:00 pm a 8:00 am, 6:00 am a 11:00 am, y 1:30 pm a 4:30 pm.** Los señalamientos de “No Estacionar” serán puestos 2 días antes del comienzo del trabajo. El cierre de cuadra a cuadra son necesarios para completar el trabajo. El acceso a los vehículos de emergencia, los peatones, y la entrega a los negocios serán acomodados durante los cierres.

Actividades de Construcción	Inicio Aproximado	Finalizar Aproximado
Control de Boring / Zanjas 1st St. Tráfico	20 de Septiembre 2014	19 de Octubre 2014
Underground Investigaciones	22 de Octubre 2014	27 de Octubre 2014
Recorte de Arboles y Mudanzas	27 de Octubre 2014	5 de Noviembre 2014
Aburrido/Zanjas	8 de Enero 2015	29 de Enero 2015
Street & Iluminación Peatonal	8 de Enero 2015	29 de Enero 2015
Señales de Tráfico	19 de Noviembre 2014	5 de Febrero 2015
Aceras/Bordes/Rampas	12 de Octubre 2014	20 de Febrero 2015
Paisajismo	20 de Febrero 2015	2 de March 2015
Pavimentación	23 de Febrero 2015	2 de Marzo 2015
Tráfico Bucles y creación de bandas	27 de Febrero 2015	2 de Marzo 2015

- La Ciudad está alentando el uso de rutas alternas durante las horas de trabajo. Se hará lo posible para mantener la mayor cantidad posible de estacionamiento. El estacionamiento será restringido en aquellas áreas en las que se publican las señales temporales “No Estacionarse”
- Si tiene preguntas sobre el proyecto, por favor llame al número de la línea que aparece arriba. También puede enviar un correo electrónico cualquier comentario o pregunta al Sr. Chris Baca en cbaca@willdan.com . Todas las llamadas telefónicas y correos electronicos serán devueltos dentro de las 24 horas.

Emergencia Contratista – 951-757-8056

APOYAR SUS EMPRESAS LOCALES...Ellos están listos para SERVIRLE