



A AMERICAN ASPHALT

CAL. STATE

Engineering - Contractors - Asphalt Paving

LIC. #267073A

400 E. 6th Street, PO Box 2229, Corona, California 92878-2229

Telephone: (951) 736-7625 FAX: (951) 371-5376

Ciudad de Long Beach

Actualización de la Construcción – 23 de Enero 2015

Proyecto de mejora de la Avenida Pino

www.PineAveImprovement.com

Información del Proyecto Línea – (562) 908-3516

Contratistas de la Ciudad, **All American Asphalt y City Light & Power**, comenzaron la construcción el 14 de Abril de 2014, y el proyecto está prevista para la finalización, salvo el tiempo u otras demoras imprevistas, para Julio del 2015. El trabajo se llevará a cabo a lo largo de la Avenida Pino entre la calle Anaheim y Seaside Way.

**Segmento 4 – Broadway hasta la Ocean Blvd.
Septiembre 2014 a Abril 2015**

- En la mayor medida de lo posible, se reducirán al mínimo los inconvenientes debidos a actividades construcción. Sin embargo, no habrá inconvenientes temporales incluidas las restricciones de estacionamiento, cierre de la calle y el ruido.
- El proyecto incluye el riego de jardines, plantaciones y árboles del paisaje, iluminación de calles y de peatones, señales de tráfico, aceras, nuevas rampas de intersección, la sustitución de la acera dañada, frenar y cunetas, revestimiento de asfalto y otras tareas.
- El contratista tiene previsto para realizar la mayor parte del trabajo del **Segmento 4 de Lunes a Viernes de 11:00 pm a 11:00 am (Las Excepciones son recorte y eliminación de árboles, incluyendo el traslado de jardineras, se hará el Domingo a Jueves 9:30 pm a 6:00 am, y la obra de pavimentación se realizara el Domingo al Jueves 10:00 pm a 6:00 am. Las áreas con comedor en la acera se realizara de Lunes a Viernes de 11:00 pm a 8:00 am, 6:00 am a 11:00 am y 1:30 pm a 4:30 pm.**
- Los señalamientos de “No Estacionar” serán puestos 2 días antes del comienzo del trabajo. El cierre de cuadra a cuadra son necesarios para completar el trabajo. El acceso a los vehículos de emergencia, los peatones, y la entrega a los negocios serán acomodados durante los cierres.

Actividades de Construcción	Inicio Aproximado	Finalizar Aproximado
Underground Investigaciones	9 de Febrero 2015	26 de Febrero 2015
Recorte de Árboles y Mudanzas	1 de Febrero 2015	13 de Febrero 2015
Aburrido/Zanjas	8 de Febrero 2015	26 de Febrero 2015
Street & Iluminación Peatonal	8 de Febrero 2015	27 de Febrero 2015
Señales de Tráfico	9 de Octubre 2014	31 de Marzo 2015
Aceras/Bordes/Rampas	1 de Marzo 2015	12 de Marzo 2015
Paisajismo	1 de Febrero 2015	22 de Marzo 2015
Pavimentación	22 de Marzo 2015	31 de Marzo 2015
Tráfico Bucles y creación de bandas	1 de Abril 2015	9 de Abril 2015

- La Ciudad está alentando el uso de rutas alternas durante las horas de trabajo. Se hará lo posible para mantener la mayor cantidad posible de estacionamiento. El estacionamiento será restringido en aquellas áreas en las que se publican las señales temporales “No Estacionarse”
- Si tiene preguntas sobre el proyecto, por favor llame al número de la línea que aparece arriba. También puede enviar un correo electrónico cualquier comentario o pregunta al Sr. Chris Baca en cbaca@willdan.com . Todas las llamadas telefónicas y correos electrónicos serán devueltos dentro de las 24 horas.

Emergencia Contratista – 951-757-8056

APOYAR SUS EMPRESAS LOCALES...Ellos están listos para SERVIRLE